



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๗๕๐๕

ที่ รย. ๗๓๘๐๑/๖๘๐ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดกรอบให้รายงานการติดตามและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สรุปผลการดำเนินงานรวมในรอบ ไตรมาสที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๔๒ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งหมด ๑๑๙ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๖๙๔,๘๓๖ บาท

- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งหมด ๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๖,๖๕๔,๖๐๐ บาท

- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๓๘ โครงการ เป็นเงิน ๘,๒๙๖,๗๕๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๒๖๖,๑๙๓ บาท

๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๔ โครงการ

๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ

๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ

****โครงการชะลอการดำเนินการเนื่องจากเกิดเหตุการณ์รถทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาสังฆาราม จังหวัดอุทัยธานี ประสบอุบัติเหตุ****

****โครงการอยู่ระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)****

งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน ๘,๙๓๗,๔๙๗.๐๕ บาท

งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย ๕๑,๓๒๘,๖๙๕.๙๕ บาท

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งหมด ๑๑๙ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๖๙๔,๘๓๖ บาท

- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔

/ธันวาคม...

ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งหมด ๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๖,๖๕๔,๖๐๐ บาท

- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔

มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๓๘ โครงการ เป็นเงิน ๘,๒๙๖,๗๕๗ บาท

รวมโครงการทั้งหมด ๑๖๑ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๒๖๖,๑๙๓ บาท

๒.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๗ โครงการ

๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๑ โครงการ

๒.๓ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

****โครงการอยู่ระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)****

๒.๔ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ (ไม่เป็นไปตามแผน)

****โครงการชะลอการดำเนินการเนื่องจากเกิดเหตุการณ์รัศมีศกศึกษาของโรงเรียนวัดพระ**

ยาสังฆาราม จังหวัดอุทัยธานี ประสบอุบัติเหตุ**

๒.๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖๒ โครงการ

งบประมาณเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ เป็นเงิน ๘,๙๓๗,๔๙๗.๐๕ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน ๗,๒๒๑,๒๔๐.๕๕ บาท

งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย ๔๔,๑๐๗,๔๕๕.๔๐ บาท

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จึ่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจිරนนท์ ตองติตรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- ให้ศกของกองเรือโรงเรียน

พลัด,

(นายสุริช วงษ์เสี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

อนุมัติตามที่เสนอ

ไม่อนุมัติ.....

(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ไตรมาส ๑,๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

	จำนวนโครงการ		โครงการ
		๓๐	
	งบประมาณ	๒๙,๙๔๗,๒๐๐.๐๐	บาท
	เบิกจ่าย	๕,๐๙๗,๐๘๒.๐๐	บาท
	คงเหลือ	๒๔,๘๕๐,๑๑๘.๐๐	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน		๑๐	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน		๙	โครงการ
ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน		-	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน		๑๑	โครงการ
ยกเลิกโครงการ จำนวน		-	โครงการ
หมายเหตุ โครงการในไตรมาสที่ ๑,๒ จำนวน		๑๙	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ		๑๐๐%	

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ไตรมาส ๑,๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๒ กองคลัง

	จำนวนโครงการ		โครงการ
		๗	
	งบประมาณ	๘๗,๓๐๐.๐๐	บาท
	เบิกจ่าย	๘๖,๕๐๐.๐๐	บาท
	คงเหลือ	๘๐๐.๐๐	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน		๗	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน		-	โครงการ
ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน		-	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน		-	โครงการ
ยกเลิกโครงการ จำนวน		-	โครงการ
หมายเหตุ โครงการในไตรมาสที่ ๑,๒ จำนวน		๗	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ		๑๐๐%	

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ไตรมาส ๑,๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	จำนวนโครงการ		โครงการ
	งบประมาณ	๒๑	บาท
	เบิกจ่าย	๓,๒๐๘,๙๕๐.๐๐	บาท
	คงเหลือ	๑,๕๐๓,๒๓๕.๔๐	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน		๑,๗๐๕,๗๑๔.๖๐	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	๔		โครงการ
ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน	๘		โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	-		โครงการ
ยกเลิกโครงการ จำนวน	๙		โครงการ
	-		โครงการ
หมายเหตุ โครงการในไตรมาสที่ ๑,๒ จำนวน	๑๒		โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐%		

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ไตรมาส ๑,๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	จำนวนโครงการ		โครงการ
	งบประมาณ	๓๑	บาท
	เบิกจ่าย	๔,๕๙๐,๘๔๖.๐๐	บาท
	คงเหลือ	๒,๐๐๒,๔๙๐.๒๐	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน		๒,๕๘๘,๓๕๕.๘๐	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	๑๒		โครงการ
ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน	๗		โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ในไตรมาสที่ ๑ จำนวน	-		โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	๑		โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน
ยกเลิกโครงการ จำนวน	๑๑		โครงการ
	-		โครงการ
หมายเหตุ โครงการในไตรมาสที่ ๑,๒ จำนวน	๒๐		โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๙๕.๐๐%		

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 ไตรมาส ๑,๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
 ๕ กองช่าง

	จำนวนโครงการ	๓๒	โครงการ
	งบประมาณ	๒๒,๔๓๑,๘๙๗.๐๐	บาท
	เบิกจ่าย	๗,๔๖๙,๔๓๐.๐๐	บาท
	คงเหลือ	๑๔,๙๖๒,๔๖๗.๐๐	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน		๑๔	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน		๒๗	โครงการ
ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน		-	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน		๓๑	โครงการ
ยกเลิกโครงการ จำนวน		-	โครงการ
หมายเหตุ โครงการในไตรมาสที่ ๑,๒ จำนวน		๔๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ		๑๐๐.๐๐%	

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 ไตรมาส ๑,๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

	จำนวนโครงการ	๑๖๑	โครงการ
	งบประมาณ	๖๐,๒๖๖,๑๙๓.๐๐	บาท
	เบิกจ่าย	๑๖,๑๕๘,๗๓๗.๖๐	บาท
	คงเหลือ	๔๔,๑๐๗,๔๕๕.๔๐	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน		๔๗	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน		๕๑	โครงการ
ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน		-	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ในไตรมาสที่ ๑ จำนวน		๑	โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน		๖๒	โครงการ
ยกเลิกโครงการ จำนวน		-	โครงการ
หมายเหตุ โครงการในไตรมาสที่ ๑,๒ จำนวน		๙๙	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ		๙๘.๙๙%	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และบริการชุมชนประจำตำบลแก่ง	๑๕,๖๓๓,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒	โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสน กิ่งสนและต้นไม้อื่นๆ บริเวณชายหาดสวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๕๐,๐๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(มิ.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๕,๔๓๒	๒๗ พ.ย.๖๗	๒๙-พ.ย.-๖๗	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-พ.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๔	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำหรับปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๙๘,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖/๖๘ ๕ มี.ค.๖๘	๐			สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๑,๕๐๐ โอนเพิ่ม ๖/๖๘ ๕ มี.ค.๖๘	๐			สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(เม.ย.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๗	โครงการป็นยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ	๕๕,๐๐๐	๑๘,๒๓๐	ต.ค.๖๗		สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๗) ไตรมาส ๑-๔
๘	โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	๒๕,๐๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(เม.ย.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๙	โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(พ.ค.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๐	โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่งความสุข (ผู้สูงอายุ)	๕๐,๐๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๑	โครงการสานใยรักสานสัมพันธ์ในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๕,๗๓๐	๒๒ พ.ย.๖๘	๒๒ พ.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๑๒	โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๒,๒๖๐	๒๗ พ.ย.๖๘	๒๘ พ.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๓	โครงการอุดหนุนรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๑๔	โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๑๕	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๖	โครงการอุดหนุนรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.ระยอง)	๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖/๖๘ ๕ มี.ค.๖๘	๔๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๘	๒๗ มี.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๗	โครงการปกป้องเขตชุมชนบ้านพระมหากษัตริย์ไทย	๑๐๐,๐๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลกำหนด ไตรมาส ๑-๔
๑๘	โครงการฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.แก่ง	๓๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๗๔๐	๒๐ ธ.ค.๖๗	๒๑ ธ.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๑๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	๔๐,๐๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(พ.ค.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๘๙,๖๐๐	๒,๘๙๙,๔๐๐	ต.ค.๖๗		สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๒๑	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๕๕,๒๐๐	๔๘๕,๔๐๐	ต.ค.๖๗		สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๒๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗		สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๒๓	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแก่ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘ ม.ค.๖๘	๘ ม.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๔	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง	๔๐,๐๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(เม.ย.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๕	โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวตำบลแก่ง	๔๐,๐๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๖	โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย	๔๙๘,๕๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(มิ.ย.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔

๔. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๗	ป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน ๑ หลัง	๗๙,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓

๒๘,๕๖๔,๘๐๐

๔,๒๘๗,๑๙๒

โครงการที่กั้นเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๘๒,๔๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๒

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๕๕๙,๘๙๐	๑๒ ธ.ค.๖๗	๙ ก.พ.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-พ.ย.๖๗) ไตรมาส ๑

๒. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓	โต๊ะหินธรรมชาติ จำนวน ๑๐ ชุด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๗ พ.ย.๒๕๖๗	๑๒ ธ.ค.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-พ.ย.๖๗) ไตรมาส ๑

๑,๓๘๒,๔๐๐ ๘๐๙,๘๙๐

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐	๙,๒๐๐	๘ พ.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(ธ.ค.๖๗) ไตรมาส ๑

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒	โต๊ะทำงาน	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๑๑ มี.ค.๖๘	๑๕ มี.ค.๖๘	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๓	โต๊ะทำงาน	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๑๑ มี.ค.๖๘	๑๕ มี.ค.๖๘	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๔	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๑ มี.ค.๖๘	๑๕ มี.ค.๖๘	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๕	เก้าอี้สำนักงาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๑ มี.ค.๖๘	๑๕ มี.ค.๖๘	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑๔ มี.ค.๖๘	๑๘ มี.ค.๖๘	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๗	เครื่องสำรองไฟ	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๑๔ มี.ค.๖๘	๑๘ มี.ค.๖๘	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒

๘๗,๓๐๐ ๘๖,๕๐๐

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกล่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกล่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒ ธ.ค.๖๗	๒๘ ก.พ.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๘,๐๐๐	๖,๗๘๐	๓ ม.ค.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๒ (ก.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔
๓	โครงการพัฒนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและ การสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔/๖๘	๒๖๓,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๖๓,๑๗๙.๔๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๒๑,๗๕๐	๓ ม.ค.๖๘	๓๐ เม.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒
๖	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๔๔,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๗	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๐			กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๘	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านเขายายชุม หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๐			กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๙	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๐			กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๑๐	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๐			กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๑๑	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๐			กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๒	โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๐			กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๑๓	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน	๗๐,๐๐๐	๕๓,๗๑๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๔	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า)	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๐๙๐	๓ ก.พ.๖๘	๓๐ เม.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๕	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	๘๕๐,๐๐๐	๓๕๙,๖๑๖	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๖	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด เก็บขนขยะและมูลฝอย	๑,๓๑๗,๖๕๐	๕๔๕,๑๑๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๗	ภาชนะรองรับขยะ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒ ธ.ค.๖๗	๓๑ ม.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๘	เครื่องพ่นหมอกควัน	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๓ ม.ค.๖๘	๒๘ ก.พ.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๙	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ๑๒๕ บาร์ จำนวน ๒ เครื่อง	๙,๘๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๒๐	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง	๒๘,๕๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๒๑	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๒๒,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๒๐๐,๐๐๐	๐			กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ครูผู้ดูแลและบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐			กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มิ.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙๐๘๖	๒๓ ธ.ค.๖๗	๒๐ ม.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๔	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๙๒.๓๕	๑๑ ก.พ.๖๘	๒๕ ก.พ.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๕	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๒ ม.ค.๖๘	๑๑ ก.พ.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๖	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน	๓๐,๐๐๐	๐			กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ย.-ธ.ค.๖๘) ไตรมาส ๑
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ							
	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๖๙๓,๘๔๐	๓๔๖,๙๒๐	๙ ต.ค.๖๗		กองการศึกษาฯ	✓	มี.ค./ก.ย.๖๘
	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	๒๓๒,๖๙๖	๑๑๖,๓๔๘	๙ ต.ค.๖๗		กองการศึกษาฯ	✓	พ.ย.๖๗/พ.ค.๖๘
	ค่าหนังสือ	๒๒,๐๐๐	๐			กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค.๖๘
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๓๑,๙๐๐	๐			กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค.๖๘
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๕,๗๕๐	๐			กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค.๖๘
	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๗,๘๒๐	๕๗,๘๒๐	๙ ต.ค.๖๗	๙ ต.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๘	โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้าน เขายายชুম	๑๒,๐๐๐	๐			กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๙	โครงการค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านเขา ชুম	๑๒,๐๐๐	๐			กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มิ.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๐	โครงการค่ายภาษาไทยสุนิสารักการอ่าน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒,๐๐๐	๐			กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มิ.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๑	โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕ ก.พ.๖๘	๕ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๒	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๕,๐๐๐	๐			กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มิ.ย.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๓	โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัด ระยอง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๑,๐๐๐	๐			กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มิ.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๔	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขายายชুম	๑๒,๐๐๐	๐			กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๑๕	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	๐			กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มิ.ย.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๕ ก.พ.๖๘	๕ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๗	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑,๐๒๕,๒๐๐	๕๑๒,๖๐๐	๔ พ.ย.๖๗		กองการศึกษาฯ	✓	(ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๑ (เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๘	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขายายชুম	๒๖๔,๖๐๐	๑๓๒,๓๐๐	๒๔ ต.ค.๖๗		กองการศึกษาฯ	✓	(ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๑ (เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๙	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชুম	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๔ ต.ค.๖๗		กองการศึกษาฯ	✓	(ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๑ (เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๐	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๔ พ.ย.๖๗		กองการศึกษาฯ	✓	(ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๑ (เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๒๑	ค่าอาหารเสริม(นม)	๗๘๑,๐๔๐	๒๒๗,๙๕๓.๘๕	๒ ธ.ค.๖๗		กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล แก่ง	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๔ มี.ค.๖๘		กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒
๒๓	โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๘๐	๔ มี.ค.๖๘	๒๕ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๒๔	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	๕๐,๐๐๐	๐			กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๑-๔
๒๕	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลแก่ง	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๕๙๐	๒๑ ต.ค.๖๗	๒๑ พ.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๒๖	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบล แก่ง	๒๐,๐๐๐				กองการศึกษาฯ		(ก.ค.๖๗) ไตรมาส ๔
๒๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ กษัตริย์ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๗ ก.พ.๖๘	๑๙ ก.พ.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๘	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๘,๕๐๐ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ๑๙ ก.พ.๒๕๖๘	๘,๕๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘	๑๙ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๒๙	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ๑๙ ก.พ.๒๕๖๘	๕,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘	๑๙ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ๑๙ ก.พ.๒๕๖๘	๒๔,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘	๑๙ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๓๑	เครื่องสำรองไฟ	๒,๕๐๐ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ๑๙ ก.พ.๒๕๖๘	๒,๕๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘	๑๙ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๔,๕๙๐,๘๔๖

๒,๐๐๒,๔๙๐.๒๐

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตประปา ขยายแหล่ง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๘๕,๐๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
		*หนังสือจากประปาแจ้งค่าใช้จ่าย ๒๖ มี.ค.๖๘						
๒	โครงการขยายไฟฟ้า ขอยตาสีหิ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๘๔,๐๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
		*หนังสือที่ รย๗๓๘๐๓/๘๕ ลว. ๒๖ มี.ค.๖๘ ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคาและยืนยันค่าใช้จ่าย ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ						
๓	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะ (สายดับ) ขอยเนินมะตูม ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๙๘,๖๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
		*หนังสือที่ รย๗๓๘๐๓/๘๕ ลว. ๒๖ มี.ค.๖๘ ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคาและยืนยันค่าใช้จ่าย ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ						
๔	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ขอยเนินมะตูมบน หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๖๐,๐๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
		*หนังสือที่ รย๗๓๘๐๓/๘๕ ลว. ๒๖ มี.ค.๖๘ ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคาและยืนยันค่าใช้จ่าย ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ						
๕	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ถนนสายบ่อหลวง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๘,๔๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
		*หนังสือที่ รย๗๓๘๐๓/๘๕ ลว. ๒๖ มี.ค.๖๘ ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคาและยืนยันค่าใช้จ่าย ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ						
๖	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ถนนสายป่าสัก หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๗๕,๘๔๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
		*หนังสือที่ รย๗๓๘๐๓/๘๕ ลว. ๒๖ มี.ค.๖๘ ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคาและยืนยันค่าใช้จ่าย ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ						
๗	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) หนองคันไถขอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๗๕,๐๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
		*หนังสือที่ รย๗๓๘๐๓/๘๕ ลว. ๒๖ มี.ค.๖๘ ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคาและยืนยันค่าใช้จ่าย ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๘	โครงการขยายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
		*หนังสือที่ รย๗๓๘๐๓/๘๕ ลว. ๒๖ มี.ค.๖๘ ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคาและยืนยันค่าใช้จ่าย ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ						
๙	โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง คลองดาวอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๐๐,๐๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
		*หนังสือที่ รย๗๓๘๐๓/๘๕ ลว. ๒๖ มี.ค.๖๘ ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคาและยืนยันค่าใช้จ่าย ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ						
๑๐	โครงการขยายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๐๐,๐๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
		*หนังสือที่ รย๗๓๘๐๓/๘๕ ลว. ๒๖ มี.ค.๖๘ ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคาและยืนยันค่าใช้จ่าย ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ						

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรุนซอย ๓ แยก ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๗๑,๖๐๐	๗๐,๙๐๐	๕ มี.ค.๖๘	๔ เม.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรุนซอย ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๐๕,๗๐๐	๑๐๔,๕๐๐	๕ มี.ค.๖๘	๑๔ เม.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองพระทรายซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๖๓,๑๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๓ มี.ค.๖๘	๑๒ เม.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินสำราญ ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๕๕,๙๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๓ มี.ค.๖๘	๑๒ เม.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๒๗,๐๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
		*กำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง						

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟุ้งมาก หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๕๕,๗๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๕ มี.ค.๖๘	๑๔ เม.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๓๕,๗๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๔,๘๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิ่ว ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฟุ้ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๑๐,๗๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวฟุ้ง ๑/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฟุ้ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๒๔,๑๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๘	๖ พ.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวฟุ้ง ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฟุ้ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๘๔,๖๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๘	๖ พ.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวฟุ้ง ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฟุ้ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๓๔,๔๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวฟุ้ง ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฟุ้ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๐,๑๐๐	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ-ซาเลต์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๓,๑๐๐	๓๕๖,๑๐๐	๑๘ มี.ค.๖๘	๗ พ.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งล่าง-เขาตะแคง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๘๔,๔๐๐	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งล่าง-เขาตะแคง ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๔๔,๒๐๐	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตามุข ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๐๐,๔๐๐	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงไฟฟ้า ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๘,๑๐๐	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดเขายายชุม ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๖๓,๑๐๐	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวิโนภาสฯ ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๑๗,๐๐๐	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวิโนภาสฯ ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๙๗,๗๐๐	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองคันไถ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๓๖,๒๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๑๔ มี.ค.๖๘	๒๓ เม.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูใน-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๕๑,๘๐๐	๔๔๖,๕๐๐	๒๔ มี.ค.๖๘	๑๓ พ.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๓๔	โครงการติดตั้งราวกันตก Guard Rail ซอยรักมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๗๔,๒๐๐	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดโคม กิ่งเดี่ยว พร้อมหม้อแปลง ซอยวังปลา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๘๙,๓๐๐	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด-คลองดาวอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๓๑,๘๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซากข้าวเสีย ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๙,๘๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๒๗๑,๕๐๐	๗ ก.พ.๖๘	๑๙ มี.ค.๖๘	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒-๓
๓๘	โครงการขยายเขตประปา ซอยซากข้าวเสีย เชื่อมต่อซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๑๐,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๔๑๐,๐๐๐	๑๔ ก.พ.๖๘	๒๖ มี.ค.๖๘	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒-๓
๓๙	โครงการขยายเขตประปา ซอยซากข้าวเสีย เชื่อมต่อซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๖๙,๗๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๖๘ ลว. ๕ มี.ค.๖๘	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๐ (ต้นซอย) หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๓๑,๑๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๒๗,๗๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๒	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก คลองยายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๐๐,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่วมพัฒนา ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๕๘,๒๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขุมวิท-บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๔๔,๕๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๙,๒๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองดาวอน ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๕๑,๒๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๙๗,๓๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๔๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุมพิน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๘๔,๙๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ส.ค.๖๘) ไตรมาศ ๓-๔
๔๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองดาวอน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๕๖,๖๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ส.ค.๖๘) ไตรมาศ ๓-๔
๕๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กองพระทรายซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๔,๖๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ส.ค.๖๘) ไตรมาศ ๓-๔
๕๑	โครงการติดตั้งระบบพลังงานทดแทน จากแสงอาทิตย์ประปาอ่หลวง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๗๙,๖๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาศ ๓-๔
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกองพระทราย-หนองช้องนา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๔๔,๙๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ส.ค.๖๘) ไตรมาศ ๓-๔
๕๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กองพระทราย ซอย ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๒๖,๓๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาศ ๓-๔
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเกื้อม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๑๖,๓๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาศ ๓-๔
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบจันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๕๖,๑๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาศ ๓-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาบจันทร์ ซอย ๓ (ลำภาการ์เดิน) หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๗๖,๒๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต สายประดิษฐ์ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๙๙,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๕๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปา โรงปุ๋ย หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๑,๒๕๗ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๒ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๕๙	ตู้น้ำดื่มสะอาด จำนวน ๓ เครื่อง	๒๕๖,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒,๙๔๐,๐๐๐	๒,๒๗๗,๙๓๐	๒๙ ม.ค.๖๘	๒๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๑-๔

โครงการที่กั้นเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด เขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๘๖,๕๐๐	๒๗๔,๐๐๐	๖ ธ.ค.๖๗	๑๕ ม.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๗๘,๓๐๐	๗๘,๓๐๐	๒๑ พ.ย.๖๗	๒๑ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-ธ.ค.๖๗) ไตรมาส ๑
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๘๖,๒๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๒๐ พ.ย.๖๗	๒๐ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซากข้าวเสีย หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๔,๖๐๐	๔๔,๕๐๐	๑๑ ธ.ค.๖๗	๑๐ ม.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-ธ.ค.๖๗) ไตรมาส ๑
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซากข้าวเสีย หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๓,๙๐๐	๔๓,๘๐๐	๑๑ ธ.ค.๖๗	๑๐ ม.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-ธ.ค.๖๗) ไตรมาส ๑
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองดาวอน ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๓๑,๕๐๐	๑๓๑,๓๐๐	๑๑ ธ.ค.๖๗	๒๐ ม.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๗	โครงการติดตั้งป้ายโอเวอร์แฮงค์ OVERHANG บริเวณแยกยูงทอง-กอง พระทราย หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๔๒,๔๐๐	๒๔๒,๔๐๐	๘ ม.ค.๖๘	๑๗ ก.พ.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยบ้าน สวนพนา หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๘๑,๙๐๐	๑๘๑,๘๐๐	๒๑ พ.ย.๖๗	๒๑ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินมะตุม ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๘๗,๑๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๑๒ พ.ย.๖๗	๑๒ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา ๒ (ท้ายซอย) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๐๕,๑๐๐	๓๐๒,๙๐๐	๑๓ พ.ย.๖๗	๒๓ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด (ท้ายซอย) หมู่ที่ ๔ บ้าน หัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๘๒,๔๐๐	๒๘๑,๐๐๐	๑๕ พ.ย.๖๗	๒๕ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๓๐,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	๗ ต.ค.๖๗	๖ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒

๒,๓๓๓,๐๐๐