



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โท. ๐. ๓๘๖๔. ๗๕๐๕

ที่ รย ๗๓๘๐๑/ ๑๕๒๗ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘).

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดกรอบให้รายงานการติดตามและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สรุปผลการดำเนินงานรวมในรอบ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น ๖ ฉบับ จำนวน ๑๗๗ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
ทั้งหมด ๑๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๓๕,๔๐๓,๒๓๖ บาท

- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งหมด ๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๖,๖๕๔,๖๐๐ บาท

- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๓๘ โครงการ เป็นเงิน ๘,๓๔๖,๗๕๗ บาท

- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๖๖,๐๐๐ บาท

- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๒,๗๓๖,๖๐๐ บาท

- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๑ โครงการ เป็นเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของแต่ละกอง โดยกำหนดให้แต่ละส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) รวมทั้งสิ้น ๑๗๗ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖๓,๗๗๔,๑๙๓ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

จำนวน ๑๓๖ โครงการ

๖๓,๗๗๔,๑๙๓.๐๐ บาท

๑๔,๗๒๐,๙๓๐.๕๒ บาท

๔๙,๐๕๓,๒๖๒.๔๘ บาท

๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๘๘๑,๘๗๐ บาท

๒.๓ กั้นเงินงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๙๑,๒๐๕.๔๓ บาท

หมายเหตุ กั้นเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เบิกจ่าย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ งบประมาณ
๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการอาหารเสริมนม งบประมาณ ๒๙๓,๕๐๕.๔๓ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดเขายายชুম ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชুম ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๔๕๔,๗๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวโนภาสฯ ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชুম ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐ บาท

๒.๔ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๗๗,๔๐๐ บาท

หมายเหตุ เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งไม่เกิดเหตุให้ความ
ช่วยเหลือ

๒. โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวตำบลแก่ง งบประมาณ
๔๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองงดการจัดกิจกรรม

๓. โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์รั่วทศศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาสังฆาราม จังหวัด
อุทัยธานี ประสบอุบัติเหตุ

๔. โครงการขยายไฟฟ้า ซอยตาสีหิรี หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชুম ตำบลแก่ง อำเภอมือง
ระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

๕. โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม(สายดับ) ถนนสายบ่อหลวง หมู่ที่ ๗
บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๕๘,๔๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

๖. โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม(สายดับ) หนองคันไถ ซอย ๓ หมู่ที่ ๕
บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

๗. โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง คลองดาวอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔
บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

๒.๕ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๔๘,๕๐๐ บาท

๑. โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย งบประมาณ ๔๙๘,๕๐๐ บาท

๒. โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งไม่ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

๒.๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๔๙๘,๐๐๐ บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๒,๙๔๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๕๕๘,๐๐๐ บาท

๓. ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จึงรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายงานผลการดำเนินงานในรอบ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แก่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจิรนนท์ ทองตติรรมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เทศบาลนครระยอง

ทศวิบูลย์

(นายสุริช วงษ์เสงี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

อนุมัติตามที่เสนอ

ไม่อนุมัติ

(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘)

๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวนโครงการ	๓๗	โครงการ
งบประมาณ	๓๐,๙๒๑,๒๐๐.๐๐	บาท
เบิกจ่าย	๑๓,๕๒๔,๘๒๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๑๗,๓๙๖,๓๘๐.๐๐	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	๓๒	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	๒	โครงการ
ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน	-	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	๑	โครงการ
ยกเลิกโครงการปัจจัยภายนอก จำนวน	๒	โครงการ
หมายเหตุ โครงการในไตรมาสที่ ๑,๒,๓ จำนวน	๒๕	โครงการ
ไตรมาสที่ ๔	๙	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๙๗.๑๔%	

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘)

๒ กองคลัง

จำนวนโครงการ	๘	โครงการ
งบประมาณ	๙๒,๓๐๐.๐๐	บาท
เบิกจ่าย	๙๑,๕๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๘๐๐.๐๐	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	๘	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	-	โครงการ
ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน	-	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	๐	โครงการ
ยกเลิกโครงการ จำนวน	-	โครงการ
หมายเหตุ โครงการในไตรมาสที่ ๑,๒,๓ จำนวน	๗	โครงการ
ไตรมาสที่ ๔	๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐%	

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘)

๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการ	๒๑	โครงการ
งบประมาณ	๓,๕๐๘,๙๕๐.๐๐	บาท
เบิกจ่าย	๓,๒๐๗,๘๑๕.๖๐	บาท
คงเหลือ	๓๐๑,๑๓๔.๔๐	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	๒๑	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	๐	โครงการ
ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน	-	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	๐	โครงการ
ยกเลิกโครงการ จำนวน	-	โครงการ
หมายเหตุ โครงการในไตรมาสที่ ๑,๒,๓ จำนวน	๑๖	โครงการ
ไตรมาสที่ ๔	๕	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐%	

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘)

๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จำนวนโครงการ	๓๖	โครงการ
งบประมาณ	๕,๓๒๖,๗๔๖.๐๐	บาท
เบิกจ่าย	๔,๒๗๑,๓๖๔.๙๒	บาท
คงเหลือ	๑,๐๕๕,๓๘๑.๐๘	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	๓๑	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	๑	โครงการ
ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน	-	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ในไตรมาสที่ ๑ จำนวน	-	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	๑	โครงการ
ยกเลิกโครงการ จำนวน	๑	โครงการ
กั้นเงิน	๒	โครงการ
หมายเหตุ โครงการในไตรมาสที่ ๑,๒,๓ จำนวน	๒๖	โครงการ
ไตรมาสที่ ๔	๘	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๙๔.๔๔%	

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘)

๕ กองช่าง

จำนวนโครงการ	๗๕	โครงการ
งบประมาณ	๒๓,๙๒๔,๙๙๗.๐๐	บาท
เบิกจ่าย	๑๗,๕๒๖,๓๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๖,๓๙๘,๖๙๗.๐๐	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	๔๔	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	๒๕	โครงการ
ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน	-	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	๐	โครงการ
ยกเลิกโครงการงบประมาณไม่เพียงพอ จำนวน	๔	โครงการ
กั้นเงิน จำนวน	๒	โครงการ
หมายเหตุ โครงการในไตรมาสที่ ๑,๒,๓ จำนวน	๗๐	โครงการ
ไตรมาสที่ ๔	๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐%	

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

จำนวนโครงการ	๑๗๗	โครงการ
งบประมาณ	๖๓,๗๗๔,๑๙๓.๐๐	บาท
เบิกจ่าย	๓๘,๖๒๑,๘๐๐.๕๒	บาท
คงเหลือ	๒๕,๑๕๒,๓๙๒.๔๘	บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	๑๓๖	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	๒๘	โครงการ
ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน	-	โครงการ
กั้นเงิน จำนวน	๔	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	๒	โครงการ
ยกเลิกโครงการ จำนวน	๗	โครงการ
หมายเหตุ โครงการในไตรมาสที่ ๑,๒,๓ จำนวน	๑๔๔	โครงการ
ไตรมาสที่ ๔	๒๔	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	๙๘.๘๒%	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสน กิ่งสนและ ต้นไม้อื่นๆ บริเวณชายหาดสวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๒๑ ก.ค.๖๘	๕ ส.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(มิ.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๕,๔๓๒	๒๗ พ.ย.๖๗	๒๙-พ.ย.-๖๗	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-พ.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๓	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำหรับปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑๖๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖/๖๘ ๕ มี.ค.๖๘	๖๖,๐๐๐	๓๐ เม.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๑,๕๐๐ โอนเพิ่ม ๖/๖๘ ๕ มี.ค.๖๘	๕๑,๕๐๐	๑๑ ก.ย.๖๘	๒๑ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕	โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ และ กิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙/๖๘ มิ.ย.๖๘	๑๑,๔๐๐	๒๖ ส.ค.๖๘	๒๖ ส.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
								ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากปัจจัยภายนอก
๗	โครงการป็นยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย	๕๕,๐๐๐	๔๒,๗๑๕	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-พ.ย.๖๗) ไตรมาส ๑-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๘	โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	๒๕,๐๐๐	๑๐,๘๑๕	๑๕ พ.ค.๖๘	๒๘ พ.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๙	โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ประชาชน ในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๑๗,๖๘๐	๒๕ มิ.ย.๖๘	๒๕ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(พ.ค.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๐	โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่งความสุข (ผู้สูงอายุ)	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๕๐	๑๘ เม.ย.๖๘	๑๘ เม.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๑	โครงการสานใยรักสานสัมพันธ์ในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๕,๗๓๐	๒๒ พ.ย.๖๗	๒๒ พ.ย.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๑๒	โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยและศึกษา ดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๒,๒๖๐	๒๗ พ.ย.๖๗	๒๘ พ.ย.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๓	โครงการอุดหนุนรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๑๔	โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช จังหวัดระยอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๑๕	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๖	โครงการอุดหนุนรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.ระยอง)	๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖/๖๘ ๕ มี.ค.๖๘	๔๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๘	๒๗ มี.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๗	โครงการปกป้องเขตชุมชนพระมหากษัตริย์ไทย	๑๐๐,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๑๒ ส.ค.๖๘	๑๒ ส.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลกำหนด ไตรมาส ๑-๔
๑๘	โครงการฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.แก่ง	๓๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๗๔๐	๒๐ ธ.ค.๖๗	๒๑ ธ.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๑๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	๔๐,๐๐๐	๓๕,๒๐๐	๒๕ พ.ค.๖๘	๒๕ พ.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(พ.ค.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๘๙๔,๖๐๐	๘,๘๘๗,๓๐๐	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๒๑	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๔๗๕,๒๐๐	๑,๔๗๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๒๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๓,๕๐๐	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๒๓	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแก่ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘ ม.ค.๖๘	๘ ม.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๔	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และบริการชุมชนประจำตำบลแก่ง	๑๕,๖๓๓,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๑๕,๖๓๓,๐๐๐ ประกาศราคากลาง	-	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง	๑๑๔,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๑๑๔,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔

๒๗,๗๐๓,๓๐๐ ๑๑,๕๘๔,๘๘๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๖	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง(อุดหนุน อ.เมืองระยอง)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘	๒๑ ก.พ.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๗	โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวตำบลแก่ง	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

๒๘,๒๖๘,๓๐๐ ๒๗,๕๕๒,๓๒๒

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๘	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙/๒๕๖๘	๕,๐๐๐	๒๒ ก.ค.๖๘	๒๗ ก.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๒๙	เครื่องปรับอากาศ	๑๐๑,๓๐๐ โอนเพิ่ม ๙/๒๕๖๘	๑๐๑,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๘	๒๗ ส.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓๐	โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย	๔๙๘,๕๐๐	๐	-	-	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(มี.ย.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔

๔. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓๑	ป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน ๑ หลัง	๗๙,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๗๙,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๘	๑ พ.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๓๒	เต็นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้ง	๔๙๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙/๒๕๖๘	๔๙๕,๐๐๐	๑๕ ส.ค.๖๘	๑๔ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔
๓๓	กล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	๖๗,๗๐๐ โอนเพิ่ม ๑๑/๒๕๖๘	๖๖,๓๐๗.๙๐	๑๐ ก.ย.๖๘	๑๐ ต.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓๔	เลื่อยโซ่ยนต์	๒๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙/๒๕๖๘	๒๓,๖๐๐	๒๘ ส.ค.๖๘	๒ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔

๒๙,๕๓๘,๘๐๐

๒๘,๓๒๒,๒๓๐

โครงการที่กั้นเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๘๒,๔๐๐	๑๓๙,๗๐๐	๙ เม.ย.๖๘	๒๔ พ.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๒

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๕๕๙,๘๙๐	๑๒ ธ.ค.๖๗	๙ ก.พ.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-พ.ย.๖๗) ไตรมาส ๑

๒. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓	โต๊ะหินธรรมชาติ จำนวน ๑๐ ชุด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๗ พ.ย.๒๕๖๗	๑๒ ธ.ค.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-พ.ย.๖๗) ไตรมาส ๑

๑,๓๘๒,๔๐๐ ๙๔๙,๕๙๐

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกลียง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐	๙,๒๐๐	๘ พ.ย. ๖๗	๑๕ พ.ย. ๖๗	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(ธ.ค.๖๗) ไตรมาส ๑

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒	โต๊ะทำงาน	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๑๑ มี.ค.๖๘	๑๕ มี.ค.๖๘	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๓	โต๊ะทำงาน	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๑๑ มี.ค.๖๘	๑๕ มี.ค.๖๘	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๔	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๑ มี.ค.๖๘	๑๕ มี.ค.๖๘	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๕	เก้าอี้สำนักงาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๑ มี.ค.๖๘	๑๕ มี.ค.๖๘	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑๔ มี.ค.๖๘	๑๘ มี.ค.๖๘	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๗	เครื่องสำรองไฟ	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๑๔ มี.ค.๖๘	๑๘ มี.ค.๖๘	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๘	เครื่องสำรองไฟ	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙/๖๘	๕,๐๐๐	๗ ส.ค.๖๘	๑๒ ส.ค.๖๘	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๓

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๕ แผนงานงบกกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒ ธ.ค.๖๗	๒๘ ก.พ.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ธ.ค.-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๘,๐๐๐	๑๓,๖๒๐	๓ ม.ค.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๒ (ก.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔
๓	โครงการพัฒนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและ การสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔/๖๘	๒๖๓,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๒,๔๓๑.๖๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๘,๙๐๐	๓ ม.ค.๖๘	๓๐ เม.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๖	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๗	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๔	๙ ก.ย.๖๘	๙ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๘	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านเขายายชุม หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๘	๒๕ ส.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๙	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๘	๒๕ ส.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๑๐	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๘	๒๕ ส.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๑๑	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๘	๒๕ ส.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๒	โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๓๑,๐๒๘	๑ ก.พ.๖๘	๓๑ ก.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๑๓	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๑๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๔	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า)	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๐๙๐	๓ ก.พ.๖๘	๓๐ เม.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๕	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล และ มูลฝอย	๘๕๐,๐๐๐	๗๕๔,๐๙๒.๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๖	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด เก็บขนขยะและมูลฝอย	๑,๓๑๗,๖๕๐	๑,๒๐๙,๓๕๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๗	ภาชนะรองรับขยะ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒ ธ.ค.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๒

๓,๒๓๙,๖๕๐ ๒,๙๓๘,๕๑๕.๖๐

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๘	เครื่องพ่นหมอกควัน	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๓ มี.ค.๖๘	๒๘ ก.พ.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๒

๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๙	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ๑๒๕ บาร์ จำนวน ๒ เครื่อง	๙,๘๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๙,๘๐๐	๑ เม.ย.๖๘	๓๐ มิ.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๒๐	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง	๒๘,๕๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๒๘,๕๐๐	๑ เม.ย.๖๘	๓๐ มิ.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๒๑	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๒๒,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๒๒,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘	๓๐ มิ.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๒๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐/๒๕๖๘ ๑๕ ก.ค.๖๘ ๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๘ ก.ย.๖๘	๗ พ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๒	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่งอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๑๓,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๖๑๓,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ครูผู้ดูแลและบุคลากรทางการศึกษา	๗๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘/๖๘ ๓๐,๐๐๐	๘๕,๕๙๐	๑๑ มิ.ย.๖๘	๓๐ มิ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๐๘๖	๒๓ ธ.ค.๖๗	๒๐ ม.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๕	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๙๒.๓๕	๑๑ ก.พ.๖๘	๒๕ ก.พ.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๖	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๒ ม.ค.๖๘	๑๑ ก.พ.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๗	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน	๗๐,๐๐๐	๐	-	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ย.-ธ.ค.๖๘) ไตรมาส ๑

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนิน สำราญ ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๙๓,๘๔๐ ๒๓๒,๖๙๖ ๒๒,๐๐๐ ๓๑,๙๐๐ ๓๕,๗๕๐ ๕๗,๘๒๐	๖๙๓,๘๔๐ ๒๓๒,๖๙๖ ๒๒,๐๐๐ ๓๑,๙๐๐ ๓๕,๗๕๐ ๕๗,๘๒๐	๙ ต.ค.๖๗ ๙ ต.ค.๖๗ ๑๐ เม.ย.๖๘ ๑๐ เม.ย.๖๘ ๑๐ เม.ย.๖๘ ๙ ต.ค.๖๗	๑๑ เม.ย.๖๘ ๑๒ เม.ย.๖๘ ๑๑ เม.ย.๖๘ ๑๑ เม.ย.๖๘ ๑๑ เม.ย.๖๘ ๙ ต.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	แล้วเสร็จ
								แล้วเสร็จ
								แล้วเสร็จ
								แล้วเสร็จ
								แล้วเสร็จ
								แล้วเสร็จ
๙	โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้าน เขายายชุม	๑๒,๐๐๐	๗,๒๕๐	๑๓ ส.ค.๖๘	๒๕ ส.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	(ก.ค.-ส.ค.๖๘)
							แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๔
๑๐	โครงการค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้าน เขายายชุม	๑๒,๐๐๐	๘,๖๐๐	๑๓ ส.ค.๖๘	๒๕ ส.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	(มิ.ย.-ก.ค.๖๘)
							แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓
๑๑	โครงการค่ายภาษาไทยสุนิสารักการอ่าน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๑ มิ.ย.๖๘	๑๘ มิ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	
							แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓
๑๒	โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕ ก.พ.๖๘	๕ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	
							แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๑๓	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๑ มิ.ย.๖๘	๑๘ มิ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	
							แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓
๑๔	โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัด	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑ มิ.ย.๖๘	๑๘ มิ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	
							แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓
๑๕	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๓ ส.ค.๖๘	๒๕ ส.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	(ก.ค.-ส.ค.๖๘)
							แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๔
๑๖	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑ มิ.ย.๖๘	๑๘ มิ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	
							แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓
๑๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๕ ก.พ.๖๘	๕ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	
							แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๑๘	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑,๐๒๕,๒๐๐	๑,๐๒๕,๒๐๐	๔ พ.ย.๖๗	๑๔ พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	
							แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑ (เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๙	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๒๖๔,๖๐๐	๒๖๔,๖๐๐	๒๔ ต.ค.๖๗	๑๔ พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑ (เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๒๐	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒๔ ต.ค.๖๗	๑๔ พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑ (เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๒๑	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๔ พ.ย.๖๗	๑๔ พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑ (เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๒๒	ค่าอาหารเสริม(นม)	๗๘๑,๐๔๐	๔๘๗,๕๓๔.๕๗	๒ ธ.ค.๖๗	๑ ต.ต.๖๘	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ กักเงิน	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๑-๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบล แก่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๙๓๖	๑๔ มี.ค.๖๘	๒๓ เม.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๒๔	โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๘๐	๔ มี.ค.๖๘	๒๕ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๒๕	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๑-๔
๒๖	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลแก่ง	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๕๕๐	๒๑ ต.ค.๖๗	๒๑ พ.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑
๒๗	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบล แก่ง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐	๑๐ มี.ย.๖๘	๑๕ ก.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๒๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ กษัตริย์ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๗ ก.พ.๖๘	๑๙ ก.พ.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๙	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๘,๕๐๐ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ๑๙ ก.พ.๒๕๖๘	๘,๕๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘	๑๙ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๓๐	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ๑๙ ก.พ.๒๕๖๘	๕,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘	๑๙ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๓๑	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๑๗,๔๐๐ โอนครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ มิ.ย.๒๕๖๘	๑๗,๔๐๐	๒๒ ก.ค.๖๘	๒๗ ก.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๓๒	เก้าอี้สำนักงาน	๑๕,๐๐๐ โอนครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ มิ.ย.๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๒๒ ก.ค.๖๘	๒๗ ก.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓๓	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ๑๙ ก.พ.๒๕๖๘	๒๔,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘	๑๙ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๓๔	เครื่องสำรองไฟ	๒,๕๐๐ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ๑๙ ก.พ.๒๕๖๘	๒,๕๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘	๑๙ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๓๕	เครื่องสำรองไฟ	๒,๕๐๐ โอนครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ มิ.ย.๒๕๖๘	๒,๕๐๐	๓๑ ก.ค.๖๘	๕ ส.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓๖	ลำโพงเคลื่อนที่	๘,๐๐๐ โอนครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ มี.ย.๒๕๖๘	๘,๐๐๐	๒๒ ก.ค.๖๘	๒๗ ก.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔

๕,๓๒๖,๗๔๖

๔,๘๘๔,๓๖๔.๗๒

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตประปา ซอยยายแหลม หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	อุดหนุนไฟฟ้า	-	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๒	โครงการขยายไฟฟ้า ซอยตาสีหิ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๘๔,๐๐๐	-	อุดหนุนไฟฟ้า	-	กองช่าง	ยกเลิก	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๓	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะ (สายดับ) ซอยเนินมะตูม ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๙๘,๖๐๐	๙๘,๖๐๐	อุดหนุนไฟฟ้า	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๔	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ซอยเนินมะตูมบน หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	อุดหนุนไฟฟ้า	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๕	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ถนนสายป่อหลวง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๘,๔๐๐	-	อุดหนุนไฟฟ้า	-	กองช่าง	ยกเลิก	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๖	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ถนนสายป่าสัก หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๗๕,๘๔๐	๓๗๕,๘๔๐	อุดหนุนไฟฟ้า	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๗	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) หนองคันไถซอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๗๕,๐๐๐	-	อุดหนุนไฟฟ้า	-	กองช่าง	ยกเลิก	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๘	โครงการขยายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	อุดหนุนไฟฟ้า	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๙	โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง คลองดาวอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๐๐,๐๐๐	-	อุดหนุนไฟฟ้า	-	กองช่าง	ยกเลิก	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๑๐	โครงการขยายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า ถนนสายหนองคันไถ-มาบจันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	อุดหนุนไฟฟ้า	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๑๑	โครงการขยายเขตประปา ซอยซากข้าวเสี เชื่อมต่อซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๑๐,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๔๑๐,๐๐๐	๑๔ ก.พ.๖๘	๒๖ มี.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรุนซอย ๓ แยก ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๗๑,๖๐๐	๗๐,๙๐๐	๕ มี.ค.๖๘	๔ เม.ย๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรุนซอย ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๐๕,๗๐๐	๑๐๔,๕๐๐	๕ มี.ค.๖๘	๑๔ เม.ย๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองพระทรายซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๖๓,๑๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๓ มี.ค.๖๘	๑๒ เม.ย๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินสำราญ ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๕๕,๙๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๓ มี.ค.๖๘	๑๒ เม.ย๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๖,๖๐๐	๙ เม.ย.๖๘	๑๙ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุ่มมาก หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๕๕,๗๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๕ มี.ค.๖๘	๑๔ เม.ย๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๓๕,๗๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๙ เม.ย.๖๘	๑๙ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๔,๘๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๘	๓๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิ่ว ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๑๐,๗๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๘	๒๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๑/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๒๔,๑๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๘	๖ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๘๔,๖๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๘	๖ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๓๔,๔๐๐	๑๗๕,๙๐๐	๒๗ พ.ค.๖๘	๑๖ ก.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๐,๑๐๐	๑๓๙,๒๐๐	๒๔ เม.ย.๖๘	๓ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ-ชาเลต์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๓,๑๐๐	๓๕๖,๑๐๐	๑๘ มี.ค.๖๘	๗ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งล่าง-เขาตะแคง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๘๔,๔๐๐	๒๗๙,๘๐๐	๓๐ พ.ค.๖๘	๑๙ ก.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งล่าง-เขาตะแคง ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๔๔,๒๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๒๖ พ.ค.๖๘	๑๕ ก.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตามูข ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๐๐,๔๐๐	๙๙,๕๐๐	๓๐ พ.ค.๖๘	๑๙ ก.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงไฟฟ้า ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๘,๑๐๐	๖๗,๔๐๐	๒๕ ก.ค.๖๘	๒๔ ส.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(พ.ค.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดเขายายชุม ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๖๓,๑๐๐	๔๕๔,๗๐๐	๒๕ ก.ค.๖๘	๘ ก.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กักเงิน)	(พ.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวิโนภาสา ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๒,๖๐๐	๒๕ ก.ค.๖๘	๘ ก.ย.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(พ.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวิโนภาสา ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๙๗,๗๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘	๓๐ ส.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กักเงิน)	(พ.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองคันไถ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๓๖,๒๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๑๔ มี.ค.๖๘	๒๓ เม.ย.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดิษฐ์ใน-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๕๑,๘๐๐	๔๔๖,๕๐๐	๒๔ มี.ค.๖๘	๑๓ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๓๕	โครงการติดตั้งราวกันตก Guard Rail ซอยรักมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๗๔,๒๐๐	๗๔,๒๐๐	๓๐ พ.ค.๖๘	๒๙ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดโคม กิ่งเดี่ยว พร้อมหม้อแปลง ซอยวังปลา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๖๙,๗๐๐	๔๖๘,๕๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘	๑๔ ก.ย.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด-คลองดาวอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๓๑,๘๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๐๗,๓๐๐	๑๐ มิ.ย.๖๘	๓๐ ก.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซากข้าวเสีย ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๙,๘๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๒๗๑,๕๐๐	๗ ก.พ.๖๘	๑๙ มี.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๐ (ต้นซอย) หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๑๑,๑๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๐๙,๕๐๐	๒๔ มิ.ย.๖๘	๑๓ ส.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๒๗,๗๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๑๒๖,๐๐๐	๕ ส.ค.๖๘	๑๔ ก.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๑	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก คลองยายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๐๐,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่วมพัฒนา ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๕๘,๒๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๕๖,๕๐๐	๕ ส.ค.๖๘	๒๔ ก.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขุมวิท-บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๔๔,๕๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๔๐,๐๐๐	๖ ส.ค.๖๘	๒๕ ก.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๙,๒๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๖๙,๒๐๐	๖ ส.ค.๖๘	๒๕ ก.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองดาวอน ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๕๑,๒๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๔๙,๐๐๐	๑๕ ส.ค.๖๘	๔ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๙๗,๓๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๑๙๖,๐๐๐	๒๕ มิ.ย.๖๘	๓ ส.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุมณ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๘๔,๙๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๕๔๙,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๘	๒๔ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองดาวอน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๕๖,๖๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๖๒๑,๙๐๐	๑๘ ส.ค.๖๘	๑๗ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กองพระทรายซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๔,๖๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม แจ้งลงนามในสัญญา	๓๖๔,๖๐๐	-	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕๐	โครงการติดตั้งระบบพลังงานทดแทน จากแสงอาทิตย์ประปาอบลวง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๗๙,๖๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๗๙,๐๐๐	๑๘ ส.ค.๖๘	๑๗ ต.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกองพระทราย-หนองชองนา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๔๔,๙๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๔๙๔,๙๙๐	๔ ก.ย.๖๘	๒๔ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กองพระทราย ซอย ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๒๖,๓๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๒๒๑,๐๐๐	๒๘ ส.ค.๖๘	๑๗ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเก้อม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๑๖,๓๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๒๑๖,๓๐๐	๒๓ มิ.ย.๖๘	๒ ส.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบจันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๕๖,๑๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๔๔๓,๐๐๐	๒๘ ส.ค.๖๘	๗ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาบจันทร์ ซอย ๓ (ลำภาการ์เดิน) หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๗๖,๒๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๔๗๓,๙๔๐	๒๕ ส.ค.๖๘	๔ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต สายประดูโน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๙๙,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๙๘,๔๐๐	๑๕ ส.ค.๖๘	๑๔ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๕๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปา โรงปุ๋ย หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๑,๒๕๗ จ่ายขาดเงินสะสม	๒๖๙,๐๐๐	๑๔ ส.ค.๖๘	๒๓ ก.ย.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕๘ ฉ๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๖๖,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๕๘,๐๐๐	๔ ก.ย.๖๘	๒๔ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(มิ.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔
๕๙ ฉ๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (วัดเขาแก้ว) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๘๔๙,๘๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๘๔๙,๘๐๐	-	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ส.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔
๖๐ ฉ๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๐,๓๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๑๔๐,๓๐๐	-	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๖๑	โครงการก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็กประปา	๓๒๖,๓๐๐	๓๒๖,๓๐๐	-	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๘)
๖๕	โรงปุ๋ย หมูที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	จ่ายขาดเงินสะสม ระหว่างหาผู้รับจ้าง						ไตรมาส ๔

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๒ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๖๒	ตู้น้ำดื่มสะอาด จำนวน ๓ เครื่อง	๒๔๖,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๒๔๕,๐๐๐	๑๙ พ.ค.๖๘	๑๘ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒,๙๔๐,๐๐๐	๒,๒๗๗,๙๓๐	๒๙ ม.ค.๖๘	๒๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๑-๔

๒๑,๑๖๙,๐๙๗ ๑๙,๒๖๒,๓๐๐

โครงการที่กั้นเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด เขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๘๖,๕๐๐	๒๗๔,๐๐๐	๖ ธ.ค.๖๗	๑๕ ม.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๗๘,๓๐๐	๗๘,๓๐๐	๒๑ พ.ย.๖๗	๒๑ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-ธ.ค.๖๗) ไตรมาส ๑
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๘๖,๒๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๒๐ พ.ย.๖๗	๒๐ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซากข้าวเสีย หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๔,๖๐๐	๔๔,๕๐๐	๑๑ ธ.ค.๖๗	๑๐ ม.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-ธ.ค.๖๗) ไตรมาส ๑
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซากข้าวเสีย หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๓,๙๐๐	๔๓,๘๐๐	๑๑ ธ.ค.๖๗	๑๐ ม.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-ธ.ค.๖๗) ไตรมาส ๑
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองดาวอน ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๓๑,๕๐๐	๑๓๑,๓๐๐	๑๑ ธ.ค.๖๗	๒๐ ม.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๗	โครงการติดตั้งป้ายโอเวอร์แฮงค์ OVERHANG บริเวณแยกยูงทอง-กอง พระทราย หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๔๒,๔๐๐	๒๔๒,๔๐๐	๘ ม.ค.๖๘	๑๗ ก.พ.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยบ้าน สวนพนา หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๙๑,๙๐๐	๑๙๑,๘๐๐	๒๑ พ.ย.๖๗	๒๑ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินมะตุม ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๘๗,๑๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๑๒ พ.ย.๖๗	๑๒ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา ๒ (ท้ายซอย) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๐๕,๑๐๐	๓๐๒,๙๐๐	๑๓ พ.ย.๖๗	๒๓ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด (ท้ายซอย) หมู่ที่ ๔ บ้าน หัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๘๒,๔๐๐	๒๘๑,๐๐๐	๑๕ พ.ย.๖๗	๒๕ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๓๐,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	๗ ต.ค.๖๗	๖ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒

๒,๕๐๙,๙๐๐ ๒,๓๓๓,๐๐๐