



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง โทร. ๐ ๓๘๖๔ ๗๕๐๕

ที่ รย ๗๓๘๐๑/ ๔๕๖ ..... วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙ .....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลแกลง

## ๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดกรอบให้รายงานการติดตามและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง สรุปผลการดำเนินงานรวมในรอบ ไตรมาสที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๒๑ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๙๓ โครงการ เป็นเงิน ๓๒,๖๗๖,๐๙๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๖๗๖,๐๙๐ บาท

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| ๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ             | จำนวน ๔ โครงการ  |
| ๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ           | จำนวน ๑๗ โครงการ |
| ๑.๓ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ | จำนวน - โครงการ  |
| ๑.๔ ยกเลิกโครงการ                  | จำนวน ๑ โครงการ  |

\*\*โครงการประเพณีลอยกระทงเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องค์การบริหารส่วนตำบลแกลงจึงงดดำเนินงานโครงการ\*\*

งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕,๒๗๑,๗๑๐.๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย ๒๗,๔๐๔,๓๘๐.๐๐ บาท

## ๒.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ได้ดำเนินการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๙๓ โครงการ เป็นเงิน ๓๒,๖๗๖,๐๙๐.๐๐ บาท

รวมโครงการทั้งหมด ๙๓ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๖๗๖,๐๙๐ บาท

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| ๒.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ             | จำนวน ๑๙ โครงการ |
| ๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ           | จำนวน ๓๗ โครงการ |
| ๒.๓ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ | จำนวน ๑ โครงการ  |

\*\*โครงการอยู่ระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ - พฤษภาคม ๒๕๖๙)\*\*

/๒.๔ ยกเลิก...

๒.๔ ยกเลิกโครงการ

จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการประเพณีลอยกระทงเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งจิ้งจกดำเนินงานโครงการฯ

๒. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) (**อำเภอเมืองระยองขอ ยกเลิกโครงการ**)

งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน

๑๓,๘๑๘,๔๗๗.๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย

๑๘,๘๕๗,๖๑๓.๐๐ บาท

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งจิ้งจก รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งจิ้งจก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



( นางจිරนนท์ ตองติรัมย์ )

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งจิ้งจก

- เพื่อโปรดพิจารณา

- .....

อนุมัติตามที่เสนอ

ไม่อนุมัติ.....

สืบตำรวจตรี

( บุญเลิศ วันดี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งจิ้งจก

( นายบุญเลิศ อนันตภูมิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งจิ้งจก

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกล่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                      |
|-------|--|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| ๑     | โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสน กิ่งสนและต้นไม้อื่นๆ บริเวณชายหาดสวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลเกล่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๑๕๐,๐๐๐  | ๐        | -                             | -                            | สำนักปลัดฯ            | ยังไม่ดำเนินการ     | (มิ.ย.-ก.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓    |
| ๒     | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำหรับปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   | ๓๙๖,๐๐๐  | ๙๙,๐๐๐   | ต.ค.๖๘                        | มี.ค.๖๙                      | สำนักปลัดฯ            | ระหว่างดำเนินการ    | (ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๑-๔ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                   |
|-------|--|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| ๓     | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๕๐,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | สำนักปลัดฯ            | ยังไม่ดำเนินการ     | ทุกเดือน<br>ไตรมาส ๑-๔     |
| ๔     | โครงการปั่นยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย   | ๕๕,๐๐๐   | ๒๘,๐๕๐   | ต.ค.๖๘                        | มี.ค.๖๙                      | สำนักปลัดฯ            | ระหว่างดำเนินการ    | ทุกเดือน<br>ไตรมาส ๑-๔     |
| ๕     | โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่  | ๓๐,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | สำนักปลัดฯ            | ยังไม่ดำเนินการ     | (พ.ค.-มิ.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๓ |
| ๖     | โครงการเติมรักให้เติมใจวัยแห่งความสุข (ผู้สูงอายุ)   | ๕๐,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | สำนักปลัดฯ            | ยังไม่ดำเนินการ     | (เม.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๓      |
| ๗     | โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยและศึกษาดูงาน  | ๓๕๐,๐๐๐  | ๐        | -                             | -                            | สำนักปลัดฯ            | ยังไม่ดำเนินการ     | (พ.ค.-มิ.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๓ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน  | หมายเหตุ                      |
|-------|--|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| ๘     | โครงการอุดหนุนรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) | ๗๐,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | สำนักปลัดฯ            | อำเภอขอยกเลิกโครงการ | (ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๑-๒ |
| ๙     | โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง   | ๒๐,๐๐๐   | ๒๐,๐๐๐   | ๑๒ พ.ย.๖๘                     | ๑๓ พ.ย.๖๘                    | สำนักปลัดฯ            | ✓<br>แล้วเสร็จ       | (ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๑-๒ |
| ๑๐    | โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  | ๑๐,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | สำนักปลัดฯ            | ยังไม่ดำเนินการ      | ทุกเดือน<br>ไตรมาส ๑-๔        |
| ๑๑    | โครงการอุดหนุนรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.ระยอง)                                       | ๓๐,๐๐๐   | ๓๐,๐๐๐   | ๑๒ พ.ย.๖๘                     | ๑๓ พ.ย.๖๘                    | สำนักปลัดฯ            | ✓<br>แล้วเสร็จ       | (ก.พ.-มี.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๒    |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ   | งบประมาณ | เบิกจ่าย   | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                                       |
|-------|---|----------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| ๑๒    | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง | ๓๐๐,๐๐๐  | ๒๑๕,๔๙๖.๕๐ | ต.ค.๖๘                        | ม.ค.๖๙                       | สำนักปลัดฯ            | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (ต.ค.๖๘-ม.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๑-๒                  |
| ๑๓    | โครงการปกป้องเขตชุมชนพระมหากษัตริย์ไทย  | ๑๐๐,๐๐๐  | ๒๖,๘๐๐     | ธ.ค.๖๘                        | ธ.ค.๖๘                       | สำนักปลัดฯ            | ระหว่างดำเนินการ    | ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลกำหนด<br>ไตรมาส ๑-๔ |
| ๑๔    | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  | ๔๐,๐๐๐   | ๐          | -                             | -                            | สำนักปลัดฯ            | ยังไม่ดำเนินการ     | (พ.ค.-ก.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓                      |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๕ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ                                     | งบประมาณ  | เบิกจ่าย  | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ               |
|-------|---|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| ๑๕    | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                       | ๙,๗๘๕,๘๐๐ | ๔,๖๑๕,๔๐๐ | ต.ค.๖๘                        | มี.ค.๖๙                      | สำนักปลัดฯ            | ระหว่างดำเนินการ    | ทุกเดือน<br>ไตรมาส ๑-๔ |
| ๑๖    | เบี้ยยังชีพความพิการ                        | ๑,๗๙๐,๔๐๐ | ๗๗๗,๔๐๐   | ต.ค.๖๘                        | มี.ค.๖๙                      | สำนักปลัดฯ            | ระหว่างดำเนินการ    | ทุกเดือน<br>ไตรมาส ๑-๔ |
| ๑๗    | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                     | ๑๕๐,๐๐๐   | ๕๔,๕๐๐    | ต.ค.๖๘                        | มี.ค.๖๙                      | สำนักปลัดฯ            | ระหว่างดำเนินการ    | ทุกเดือน<br>ไตรมาส ๑-๔ |
| ๑๘    | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล<br>แก่ง | ๑๒๐,๐๐๐   | ๑๒๐,๐๐๐   | ๒๖ ม.ค.๖๙                     | ๒๖ ม.ค.๖๙                    | สำนักปลัดฯ            | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (ม.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๒   |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ   | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                     |
|-------|---|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| ๑๙    | โครงการป้องกันและกำจัดแมลงวัน<br>ผลไม้  | ๒๐,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | สำนักปลัดฯ            | ยังไม่ดำเนินการ     | (มี.ค.-พ.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓ |
| ๒๐    | โครงการฝึกอบรมเกษตรกรด้านการ<br>บำรุงดูแลและรักษาสวนทุเรียน มังคุด<br>และผลไม้อื่นๆ | ๑๕,๐๐๐   | ๘,๒๒๐    | ๒๘ ต.ค.๖๘                     | ๒๘ ต.ค.๖๘                    | สำนักปลัดฯ            | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (ต.ค.-พ.ย.๖๘)<br>ไตรมาส ๑    |
| ๒๑    | โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี<br>เมืองระยอง                                      | ๔๐,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | สำนักปลัดฯ            | ยังไม่ดำเนินการ     | (เม.ย.-พ.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓   |

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ   | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                    |
|-------|---|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| ๒๒    | โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย                           | ๔๙๘,๕๐๐  | ๐        | -                             | -                            | สำนักปลัดฯ            | ยังไม่ดำเนินการ     | (เม.ย.-มิ.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๓ |
| ๒๓    | โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>พร้อมวัสดุอุปกรณ์ | ๔๐๐,๐๐๐  | ๐        | -                             | -                            | สำนักปลัดฯ            | ยังไม่ดำเนินการ     | (เม.ย.-มิ.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๓ |

๑๔,๔๑๕,๗๐๐      ๕,๙๖๖,๘๑๗

โครงการที่กั้นเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ   | งบประมาณ                      | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                      |
|-------|---|-------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| ๒๔    | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้<br>และบริการชุมชนประจำตำบลแก่ง<br>(จ่ายขาดเงินสะสม)                              | ๑๕,๖๓๓,๐๐๐<br>*ขออนุญาตป่าไม้ | ๐        | -                             | -                            | สำนักปลัดฯ            | ระหว่างดำเนินการ    | (ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๑-๔ |
| ๒๕    | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร<br>ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง<br>อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง<br>(จ่ายขาดเงินสะสม) | ๑๑๔,๐๐๐                       | ๑๑๔,๐๐๐  | ๕ ก.พ.๖๙                      | ๒๖ มี.ค.๖๙                   | สำนักปลัดฯ            | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๒  |

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกล่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙)

กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ                                  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                  |
|-------|--|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| ๑     | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | ๑๐,๐๐๐   | ๗,๖๕๐    | ๘ ธ.ค.๖๘                      | ๑๕ ธ.ค.๖๘                    | กองคลัง               | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (พ.ย.-ธ.ค.๖๘)<br>ไตรมาส ๑ |

๑๐,๐๐๐ ๗,๖๕๐

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกล่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๕ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                      |
|-------|--|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| ๑     | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>อปต.เกล่ง | ๑๕๐,๐๐๐  | ๑๕๐,๐๐๐  | ๑ ธ.ค.๖๘                      | ๒๗ ก.พ.๖๙                    | กองสาธารณสุขฯ         | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙)<br>ไตรมาส ๑-๒ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ  |
|-------|--|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| ๒     | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น<br>ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๑๘,๐๐๐   | ๖,๙๐๐    | ๕ ม.ค.๖๙                      | ๓๐ ก.ย.๖๙                    | กองสาธารณสุขฯ         | ระหวาดำเนินการ      | (ม.ค.-มี.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๒<br>(ก.ค.-ก.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๔ |
| ๓     | โครงการป้องกันและควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก  | ๑๕๐,๐๐๐  | ๑,๗๙๙.๔๐ | ๑ ต.ค.๖๘                      | ๓๐ ก.ย.๖๙                    | กองสาธารณสุขฯ         | ระหวาดำเนินการ      | ทุกเดือน<br>ไตรมาส ๑-๔                                  |
| ๔     | โครงการพัฒนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและ<br>การสาธารณสุข  | ๓๕๐,๐๐๐  | ๐        | -                             | -                            | กองสาธารณสุขฯ         | ยังไม่ดำเนินการ     | (มี.ย.-ส.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓-๔                            |
| ๕     | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ<br>สุนัขบ้า  | ๔๐,๐๐๐   | ๓๐,๘๒๐   | ๕ ม.ค.๖๙                      | ๓๐ เม.ย.๖๙                   | กองสาธารณสุขฯ         | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (ม.ค.-เม.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓                            |
| ๖     | โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล<br>ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง                                    | ๑๔๔,๐๐๐  | ๗๒,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๘                      | ๓๐ ก.ย.๖๙                    | กองสาธารณสุขฯ         | ระหวาดำเนินการ      | ทุกเดือน<br>ไตรมาส ๑-๔                                  |
| ๗     | อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๕                                | ๒๐,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | กองสาธารณสุขฯ         | ยังไม่ดำเนินการ     | (ก.ค.-ก.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๔                               |

| ลำดับ | โครงการ  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                  |
|-------|--|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| ๘     | อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่บ้านเขายายชুম หมู่ที่ ๑ | ๒๐,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | กองสาธารณสุขฯ         | ยังไม่ดำเนินการ     | (ก.ค.-ก.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๔ |
| ๙     | อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่บ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ ๗ | ๒๐,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | กองสาธารณสุขฯ         | ยังไม่ดำเนินการ     | (ก.ค.-ก.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๔ |
| ๑๐    | อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒    | ๒๐,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | กองสาธารณสุขฯ         | ยังไม่ดำเนินการ     | (ก.ค.-ก.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๔ |
| ๑๑    | อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๔   | ๒๐,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | กองสาธารณสุขฯ         | ยังไม่ดำเนินการ     | (ก.ค.-ก.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๔ |

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

##### ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                     |
|-------|--|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| ๑๒    | โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม  | ๓๐,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | กองสาธารณสุขฯ         | ยังไม่ดำเนินการ     | (ก.พ.-ก.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๔  |
| ๑๓    | โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่าง<br>ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙           | ๒๐,๐๐๐   | ๒,๒๕๐    | ๑ ต.ค.๖๘                      | ๓๐ ก.ย.๖๙                    | กองสาธารณสุขฯ         | ระหว๋าดำเนินการ     | ทุกเดือน<br>ไตรมาส ๑-๔       |
| ๑๔    | โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน   | ๑๐๐,๐๐๐  | ๓๑,๑๐๐   | ๑ ต.ค.๖๘                      | ๓๐ ก.ย.๖๙                    | กองสาธารณสุขฯ         | ระหว๋าดำเนินการ     | ทุกเดือน<br>ไตรมาส ๑-๔       |
| ๑๕    | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(โครงการ<br>สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า) | ๑๐๐,๐๐๐  | ๘๕,๑๐๐   | ๒ ก.พ.๖๙                      | ๓๐ เม.ย.๖๙                   | กองสาธารณสุขฯ         | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (ก.พ.-เม.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ   | งบประมาณ  | เบิกจ่าย   | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                  |
|-------|---|-----------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| ๑๖    | โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล<br>และมูลฝอย         | ๙๐๐,๐๐๐   | ๓๙๗,๐๒๖.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘                      | ๓๐ ก.ย.๖๙                    | กองสาธารณสุขฯ         | ระหวาดำเนินการ      | ทุกเดือน<br>ไตรมาส ๑-๔    |
| ๑๗    | โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ<br>สะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย | ๑,๔๖๐,๐๐๐ | ๖๐๔,๐๐๐    | ๑ ต.ค.๖๘                      | ๓๐ ก.ย.๖๙                    | กองสาธารณสุขฯ         | ระหวาดำเนินการ      | ทุกเดือน<br>ไตรมาส ๑-๔    |
| ๑๘    | ภาชนะรองรับขยะ  | ๘๐,๐๐๐    | ๐          | -                             | -                            | กองสาธารณสุขฯ         | ยังไม่ดำเนินการ     | (ก.ค.-ก.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๔ |

๓,๖๔๒,๐๐๐

๑,๓๘๐,๙๙๕

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                    |
|-------|--|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| ๑     | โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ตำบลแก่งอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๓๗๙,๖๐๐  | ๓๗๙,๐๐๐  | ๓ เม.ย.๖๙                     | ๒๑ เม.ย.๖๙                   | กองการศึกษาฯ          | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (ก.พ.-พ.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ   | งบประมาณ                          | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                      |
|-------|---|-----------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| ๒     | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญครูผู้ดูแลและบุคลากรทางการศึกษา | ๔๐,๐๐๐                            | ๐        | -                             | -                            | กองการศึกษาฯ          | ยังไม่ดำเนินการ     | (พ.ค.-มิ.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๓    |
| ๓     | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์  | ๓๐,๐๐๐<br>* อบต.กะเฉด เป็นเจ้าภาพ | ๐        | -                             | -                            | กองการศึกษาฯ          | ยังไม่ดำเนินการ     | (ม.ค.-มี.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๒    |
| ๔     | โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน  | ๗๐,๐๐๐                            | ๖๗,๒๘๐   | ๑๘ มี.ค.๖๙                    | ๗ เม.ย.๖๙                    | กองการศึกษาฯ          | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (มี.ค.-เม.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓ |
| ๕     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ                      |                                   |          |                               |                              |                       |                     |                               |
|       | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน   | ๗๒๗,๖๕๐                           | ๓๖๓,๘๒๕  | ๑๗ ต.ค.๖๘                     | -                            | กองการศึกษาฯ          | ระหว่างดำเนินการ    | มี.ค./ก.ย.๖๙                  |
|       | ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  | ๒๗๕,๔๐๐                           | ๑๓๗,๗๐๐  | ๑๗ ต.ค.๖๘                     | -                            | กองการศึกษาฯ          | ระหว่างดำเนินการ    | พ.ย.๖๘/พ.ค.๖๙                 |
|       | ค่านั่งส้วม   | ๒๔,๐๐๐                            | ๐        | -                             | -                            | กองการศึกษาฯ          | ยังไม่ดำเนินการ     | (พ.ค.๖๙)                      |
|       | ค่าอุปกรณ์การเรียน  | ๓๔,๘๐๐                            | ๐        | -                             | -                            | กองการศึกษาฯ          | ยังไม่ดำเนินการ     | (พ.ค.๖๙)                      |
|       | ค่าเครื่องแบบนักเรียน   | ๓๙,๐๐๐                            | ๐        | -                             | -                            | กองการศึกษาฯ          | ยังไม่ดำเนินการ     | (พ.ค.๖๙)                      |
|       | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   | ๖๘,๔๐๐                            | ๖๘,๔๐๐   | ๑๗ ต.ค.๖๘                     | ๑๗ ต.ค.๖๘                    | กองการศึกษาฯ          | / แล้วเสร็จ         | (พ.ค.๖๙)                      |

| ลำดับ | โครงการ  | งบประมาณ  | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ   |
|-------|--|-----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| ๖     | โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้าน<br>เขายายชুম   | ๑๒,๐๐๐    | ๐        | -                             | -                            | กองการศึกษาฯ          | ยังไม่ดำเนินการ     | (ก.ค.-ส.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๔                                |
| ๗     | โครงการค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้าน<br>เขายายชুম   | ๑๒,๐๐๐    | ๐        | -                             | -                            | กองการศึกษาฯ          | ยังไม่ดำเนินการ     | (มิ.ย.-ก.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓                               |
| ๘     | โครงการค่ายภาษาไทยสู่นิสัยรักการอ่าน<br>โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง                                     | ๑๒,๐๐๐    | ๐        | -                             | -                            | กองการศึกษาฯ          | ยังไม่ดำเนินการ     | (มิ.ย.-ก.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓                               |
| ๙     | โครงการเปิดบ้านวิชาการ<br>โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง   | ๒๐,๐๐๐    | ๒๐,๐๐๐   | ๑๐ มี.ค.๖๙                    | ๑๐ มี.ค.๖๙                   | กองการศึกษาฯ          | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (ก.พ.-มี.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๒                               |
| ๑๐    | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม<br>นักเรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ<br>พอเพียงโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง | ๑๕,๐๐๐    | ๐        | -                             | -                            | กองการศึกษาฯ          | ยังไม่ดำเนินการ     | (มิ.ย.-ส.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓                               |
| ๑๑    | โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัด<br>โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง                                      | ๑๑,๐๐๐    | ๐        | -                             | -                            | กองการศึกษาฯ          | ยังไม่ดำเนินการ     | (มิ.ย.-ส.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓                               |
| ๑๒    | โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง<br>โรงเรียนบ้านเขายายชুম   | ๑๕,๐๐๐    | ๐        | -                             | -                            | กองการศึกษาฯ          | ยังไม่ดำเนินการ     | (มิ.ย.-ส.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๔                               |
| ๑๓    | โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง<br>โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  | ๒๐,๐๐๐    | ๐        | -                             | -                            | กองการศึกษาฯ          | ยังไม่ดำเนินการ     | (มิ.ย.-ส.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓                               |
| ๑๔    | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  | ๑,๐๖๐,๔๐๐ | ๕๓๐,๒๐๐  | ๒๘ ต.ค.๖๘                     | -                            | กองการศึกษาฯ          | ระหว่างดำเนินการ    | (ต.ค.-มี.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๑<br>(เม.ย.-ก.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๓ |
| ๑๕    | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนบ้านเขายายชুম   | ๒๒๖,๘๐๐   | ๑๔๒,๔๗๐  | ๒๘ ต.ค.๖๘                     | -                            | กองการศึกษาฯ          | ระหว่างดำเนินการ    | (ต.ค.-มี.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๑<br>(เม.ย.-ก.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๓ |
| ๑๖    | โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู<br>โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  | ๒๔๐,๐๐๐   | ๒๔๐,๐๐๐  | ๒๘ ต.ค.๖๘                     | -                            | กองการศึกษาฯ          | ระหว่างดำเนินการ    | (ต.ค.-มี.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๑<br>(เม.ย.-ก.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๓ |
| ๑๗    | ค่าอาหารเสริม(นม)  | ๙๓๓,๕๖๐   | ๓๖๓,๘๒๕  | ๑๗ ต.ค.๖๘                     | -                            | กองการศึกษาฯ          | ระหว่างดำเนินการ    | มี.ค./ก.ย.๖๙<br>ไตรมาส ๑-๔                               |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                      |
|-------|--|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| ๑๘    | โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล<br>แก่ง   | ๑๕๐,๐๐๐  | ๑๔๗,๕๓๕  | ๒๐ มี.ค.๖๙                    | ๒๒ เม.ย.๖๙                   | กองการศึกษาฯ          | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (มี.ค.-เม.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓ |
| ๑๙    | โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา   | ๓๐,๐๐๐   | ๒๕,๗๒๕   | ๔ มี.ค.๖๙                     | ๒ เม.ย.๖๙                    | กองการศึกษาฯ          | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (ก.พ.-มี.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๒    |
| ๒๐    | โครงการประเพณีบุญข้าวหลามเดือน ๓<br>ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง<br>จังหวัดระยอง                                     | ๕๐,๐๐๐   | ๔๒,๕๙๐   | ๒๒ ม.ค.๖๙                     | ๓ ก.พ.๖๙                     | กองการศึกษาฯ          | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (ม.ค.-ก.พ.๖๙)<br>ไตรมาส ๑-๔   |
| ๒๑    | โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลแก่ง   | ๑๐๐,๐๐๐  | ๐        | -                             | -                            | กองการศึกษาฯ          | งดจัดโครงการ        | (พ.ย.๖๘)<br>ไตรมาส ๑          |
| ๒๒    | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบล<br>แก่ง  | ๒๐,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | กองการศึกษาฯ          | ยังไม่ดำเนินการ     | (ก.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๔          |
| ๒๓    | อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์<br>มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ<br>กษัตริย์ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ | ๒๐,๐๐๐   | ๒๐,๐๐๐   | ๑๐ มี.ค.๖๙                    | ๑๐ มี.ค.๖๙                   | กองการศึกษาฯ          | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (เม.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒         |

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ                             | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                  |
|-------|-------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| ๒๔    | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | ๒๔,๐๐๐   | ๒๔,๐๐๐   | ๒๘ ต.ค.๖๘                     | ๑๘ พ.ย.๖๘                    | กองการศึกษาฯ          | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (พ.ย.-ธ.ค.๖๘)<br>ไตรมาส ๒ |
| ๒๕    | เครื่องสำรองไฟ                      | ๒,๕๐๐    | ๒,๕๐๐    | ๒๘ ต.ค.๖๘                     | ๑๘ พ.ย.๖๘                    | กองการศึกษาฯ          | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (พ.ย.-ธ.ค.๖๘)<br>ไตรมาส ๒ |

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙)

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                      |
|-------|--|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| ๑     | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะ<br>พร้อม (สายดับ) ซอยตาเก้อม<br>หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง<br>อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๘๒,๐๐๐   | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๑-๔ |

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ   | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                      |
|-------|---|----------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| ๒     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>กองพระทศพราย ซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง<br>ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง               | ๙๗,๘๐๐   | ๙๗,๘๐๐   | ๒๔ มี.ค.๖๙                    | ๒ พ.ค.๖๙                     | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (ม.ค.-มี.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๒    |
| ๓     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>กรุนซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม<br>ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง                       | ๔๐๖,๙๐๐  | ๔๐๖,๐๐๐  | ๑๓ มี.ค.๖๙                    | ๑ พ.ค.๖๙                     | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (ม.ค.-เม.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓  |
| ๔     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยข้างเขนชาวีรีสอร์ท หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม<br>ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง            | ๓๖๔,๕๐๐  | ๓๖๔,๐๐๐  | ๒๔ มี.ค.๖๙                    | ๑๒ พ.ค.๖๙                    | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (ม.ค.-มี.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓  |
| ๕     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยนกยูง หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์<br>ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง                          | ๙๖,๘๐๐   | ๙๖,๐๐๐   | ๑๓ มี.ค.๖๙                    | ๒๑ เม.ย.๖๙                   | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (ม.ค.-มี.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓  |
| ๖     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยเนินมะตูม ๖ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา<br>บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง<br>จังหวัดระยอง       | ๓๐๕,๗๐๐  | ๓๐๕,๐๐๐  | ๒๔ มี.ค.๖๙                    | ๒ พ.ค.๖๙                     | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (ม.ค.-เม.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓  |
| ๗     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยเนินมะตูม หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา<br>ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง<br>จังหวัดระยอง                     | ๒๘๕,๒๐๐  | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (มี.ค.-มี.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓ |
| ๘     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ่อหลวง-หนองตาเที่ยง ซอย ๓<br>หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง<br>อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๓๔๕,๖๐๐  | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ยังไม่ดำเนินการ     | (พ.ค.-ส.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓-๔   |
| ๙     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ้านเพซาเล่(แยกลำหมูเดิม)<br>หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง<br>อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง  | ๒๔๐,๐๐๐  | ๒๓๙,๐๐๐  | ๑๓ มี.ค.๖๙                    | ๑ พ.ค.๖๙                     | กองช่าง               | ✓<br>แล้วเสร็จ      | (ม.ค.-เม.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓  |
| ๑๐    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ้านลุงมน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง<br>ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง<br>จังหวัดระยอง                    | ๑๙๗,๔๐๐  | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (มี.ค.-มี.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓ |

| ลำดับ | โครงการ  | งบประมาณ                               | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                      |
|-------|--|--|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| ๑๑    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยป่าจิม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม<br>ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง<br>จังหวัดระยอง          | ๓๔๘,๐๐๐<br><br>หาผู้รับจ้าง            | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (ม.ค.-เม.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓  |
| ๑๒    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยป่าเจียม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม<br>ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง<br>จังหวัดระยอง        | ๑๘๗,๑๐๐                                | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ยังไม่ดำเนินการ     | (พ.ค.-ส.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓-๔   |
| ๑๓    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ร่วมพัฒนา ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา<br>ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง<br>จังหวัดระยอง       | ๓๘๕,๔๐๐                                | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ยังไม่ดำเนินการ     | (เม.ย.-ก.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓-๔  |
| ๑๔    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยวิเชียรโรจน์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์<br>ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง<br>จังหวัดระยอง     | ๒๙๑,๖๐๐<br><br>หาผู้รับจ้าง            | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (มี.ค.-มิ.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓ |
| ๑๕    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยสำนักสงฆ์ป่าสัก หมู่ที่ ๗<br>บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง<br>อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๔๗๔,๗๐๐<br><br>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (มี.ค.-มิ.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓ |
| ๑๖    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยสมุทรคีรี หมู่ที่ ๕<br>บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง<br>อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง        | ๒๒๕,๘๐๐<br><br>หาผู้รับจ้าง            | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (มี.ค.-มิ.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓ |
| ๑๗    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยหนองคันทไถ ๕ หมู่ที่ ๕<br>บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง<br>อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง     | ๓๓๓,๗๐๐                                | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ยังไม่ดำเนินการ     | (พ.ค.-ส.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓-๔   |
| ๑๘    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยหนองตาลอด(สุดซอย) หมู่ที่ ๔<br>บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง<br>อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๔๘๑,๒๐๐<br><br>หาผู้รับจ้าง            | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (มี.ค.-มิ.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓ |

| ลำดับ | โครงการ   | งบประมาณ                               | เบิกจ่าย | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                      |
|-------|---|--|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| ๑๙    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยหัวเนิน หมู่ที่ ๗<br>บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง<br>อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง                                   | ๒๔๐,๐๐๐<br>หาผู้รับจ้าง                | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (มี.ค.-มิ.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓ |
| ๒๐    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>เนินสำราญ ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๔<br>บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง<br>อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง                              | ๑๘๑,๙๐๐<br>หาผู้รับจ้าง                | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (มี.ค.-มิ.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓ |
| ๒๑    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>มาบจันทร์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗<br>บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง<br>อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง                              | ๒๔๐,๐๐๐                                | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ยังไม่ดำเนินการ     | (พ.ค.-ส.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓-๔   |
| ๒๒    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หนองตาลอด ซอย ๑/๑<br>หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง<br>อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง                              | ๒๓๐,๖๐๐                                | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ยังไม่ดำเนินการ     | (พ.ค.-ส.ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๓-๔   |
| ๒๓    | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หลังโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง<br>ซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง<br>ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๑๑๙,๙๐๐<br>แจ้งผู้รับจ้างทำสัญญา       | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (ม.ค.-เม.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓  |
| ๒๔    | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หลังโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง<br>ซอย ๑/๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง<br>อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง          | ๑๖๔,๙๐๐<br>จัดทำรายงานขออนุมัติจัดจ้าง | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (มี.ค.-มิ.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๒-๓ |
| ๒๕    | โครงการวางท่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน<br>ซอยหลังศาล<br>หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง<br>อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  | ๘๘,๕๘๐<br>หาผู้รับจ้าง                 | ๐        | -                             | -                            | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (ม.ค.-ค.๖๙)<br>ไตรมาส ๒       |

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ   | งบประมาณ  | เบิกจ่าย  | ว/ด/ป<br>ที่เริ่มต้น<br>สัญญา | ว/ด/ป<br>ที่สิ้นสุด<br>สัญญา | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ดำเนินการ<br>ตามแผน | หมายเหตุ                       |
|-------|---|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| ๒๖    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ่อหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม<br>ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๓,๕๓๐,๐๐๐ | ๒,๗๔๓,๙๙๐ | ๓ มี.ค.๖๙                     | ๓๑ พ.ค.๖๙                    | กองช่าง               | ระหว่างดำเนินการ    | (ต.ค.๖๘-มี.ย.๖๙)<br>ไตรมาส ๑-๓ |

๙,๙๔๕,๒๘๐

๔,๒๕๑,๗๙๐